

Veracruz

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
VER00160200659917	Urbanización De Col. Ampliación Miguel Aleman, Calle Mangle Blanco 22345	22345	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Otros	210	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /		
VER00160200659918	Rehabilitación Alumbrado Publico - 22446	22446	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	85,000	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /		
VER00160200662303	Urbanización Col Miguel Aleman, Calle Ignacio Allende Y Otras - 22406	22406	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Otros	875	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /		
VER15150300561412	Repavimentacion Con Pavimento Asfaltico De Calle Tinajas Sur Entre Calle Higuera Y Calle Cocuite, Colonia Petrolera; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280903	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$720,440	\$720,440	\$708,019	\$708,019	\$495,615	\$495,615	\$495,615	68.79	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561445	Asfaltico De Calle Cristobal De Olid Entre Paseo Las Flores Y Avenida Juan Pablo Ll, Fraccionamiento Virginia; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280904	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$726,880	\$726,880	\$714,348	\$714,348	\$635,777	\$635,777	\$635,777	87.47	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561452	Repavimentacion Con Pavimento Asfaltico De Calle Cotaxtla Sur Entre Calle Higuera Y Calle Cocuite Sur, Colonia Petrolera; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280905	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$876,670	\$876,670	\$861,555	\$861,555	\$603,090	\$603,090	\$603,090	68.79	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561458	Repavimentacion Con Pavimento Asfaltico De Calle Campo Tinajas Sur Entre Calle Higuera Y Calle Macayucan, Colonia Petrolera; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280906	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$895,455	\$895,455	\$880,017	\$880,017	\$616,013	\$616,013	\$616,013	68.79	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561472	Asfaltico De La Calle La Pinta, Entre La Calle De Los Reyes Catolicos Y Avenida De La Marigalante, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280907	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$913,867	\$913,867	\$898,111	\$898,111	\$731,101	\$731,101	\$731,101	80.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561477	Repavimentacion Con Pavimento Asfaltico De Calle Cotaxtla Norte Entre Calle Mecayucan Y Calle Angostura, Colonia Petrolera; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280908	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$926,175	\$926,175	\$910,207	\$910,207	\$637,146	\$637,146	\$637,146	68.79	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561483	Asfaltico De La Calle Santo Domingo, Entre La Calle De Los Reyes Catolicos Y Avenida De La Marigalante, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280909	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,040,822	\$1,040,822	\$1,022,877	\$1,022,877	\$832,643	\$832,643	\$832,643	80.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561486	Asfaltico De La Calle Bernardino De Sahagun Entre Paseo Jardin Y Avenida Juan Pablo Ll, Fraccionamiento Virginia; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280910	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,043,250	\$1,043,250	\$1,025,263	\$1,025,263	\$912,473	\$912,473	\$912,473	87.46	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561949	Asfaltico De La Calle De La Santa Maria, Entre Boulevard Ruiz Cortines Y Avenida De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280915	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,550,321	\$1,550,321	\$1,523,592	\$1,523,592	\$1,207,775	\$1,207,775	\$1,207,775	77.90	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561951	Asfaltico De La Calle Puerto De Palos, Entre La Calle De Los Reyes Catolicos Y Avenida De La Marigalante, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280916	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,879,933	\$1,879,933	\$1,847,521	\$1,847,521	\$1,456,571	\$1,456,571	\$1,456,571	77.48	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561954	Asfaltico De Paseo La Niña, Entre Boulevard Ruiz Cortines Y Avenida De La Marigalante, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280918	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,060,174	\$2,060,174	\$2,024,654	\$2,024,654	\$1,601,985	\$1,601,985	\$1,601,985	77.76	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561955	Asfaltico De La Calle Vasco Nuñez De Balboa, Entre Paseo Jardin Y Avenida Juan Pablo Ll, Fraccionamiento Virginia; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280919	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,165,660	\$2,165,660	\$2,128,322	\$2,128,322	\$1,596,269	\$1,596,269	\$1,596,269	73.71	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561972	Proyectos Regionales 2015, Rehabilitación De Unidades Deportivas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280921	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,456,897	\$2,456,897	\$1,921,545	\$1,921,545	\$1,921,545	76.86	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561979	Pavimentacion Con Concreto Estampado Accesos Fraccionamiento Costa De Oro, Costa De Oro Y Boulevard Ruiz Cortines Y Boulevard Del Max Y Boulevard De Los Reyes Catolicos	2015300280925	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,948,276	\$2,948,276	\$2,749,467	\$2,749,467	\$2,749,467	91.65	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561987	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle España, Entre Paseo Jacarandas Y Paseo Las Flores, Fraccionamiento Virginia; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280926	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,013,220	\$3,013,220	\$2,961,268	\$2,961,268	\$2,220,924	\$2,220,924	\$2,220,924	73.71	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561991	Asfaltico De Paseo Jardin Entre Calle Anton De Alaminos Y Calzada Costa Verde, Fraccionamiento Virginia; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280928	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,815,300	\$3,815,300	\$3,749,519	\$3,749,519	\$3,726,893	\$3,726,893	\$3,726,893	97.68	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300561994	Asfaltico De Calle Habaneras, Entre Calle Vivero Y Calle Orquídea, Fraccionamiento Jardines De Mocambo; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280930	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,031,290	\$4,031,290	\$3,961,785	\$3,961,785	\$3,937,878	\$3,937,878	\$3,937,878	97.68	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562007	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 De Abril, Entre Avenida Juan Pablo Ll Y Avenida Americas, Fraccionamiento Virginia; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280931	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,279,390	\$4,279,390	\$4,205,608	\$4,205,608	\$3,886,241	\$3,886,241	\$3,886,241	90.81	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562009	Asfaltico De Calle Invernadero, Entre Avenida Urano Y Calle Habaneras, Fraccionamiento Jardines De Mocambo; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280932	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,551,810	\$4,551,810	\$4,473,331	\$4,473,331	\$3,131,332	\$3,131,332	\$3,131,332	68.79	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562011	Proyectos Regionales 2015, Construcción De Pozo En La Colonia Adalberto Tejeda, Colonia Adalberto Tejeda; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280933	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,913,794	\$4,913,794	\$3,516,268	\$3,516,268	\$3,516,268	70.33	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562014	Asfaltico De La Calle De Los Reyes Catolicos, Entre Avenida De Las Americas Y Paseo La Niña, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280934	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,108,194	\$6,108,194	\$6,002,881	\$6,002,881	\$4,221,926	\$4,221,926	\$4,221,926	69.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562016	Hidraulico De La Calle Ricardo Lopez Ruiz, Entre Avenida Ejercito Mexicano Y Avenida Candido Aguilar, Colonia Adalberto Tejeda; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280935	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,636,320	\$6,636,320	\$6,521,901	\$6,521,901	\$6,029,947	\$6,029,947	\$6,029,947	90.86	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562021	Asfaltico De La Avenida Marigalante, Entre Avenida De Las Americas Y Paseo La Niña, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280936	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,864,994	\$6,864,994	\$6,746,618	\$6,746,618	\$5,657,452	\$5,657,452	\$5,657,452	82.41	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562026	Repavimentacion Con Pavimento Asfaltico De Calle Pedro Alvarado Entre Calle 3 Y 4, Colonia Revolucion Primera Seccion; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280901	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,160	\$348,160	\$342,158	\$342,158	\$304,525	\$304,525	\$304,525	87.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: .
VER15150300562027	Repavimentacion Con Pavimento Asfaltico De Calle Cotaxtla Centro Entre Calle Mecayapan Y Calle Higuera, Colonia Petrolera; Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280902	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Veracruz	Cobertura municipal	Subsidios	1017 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$532,400	\$532,400	\$523,221	\$523,221	\$366,256	\$366,256	\$366,256	68.79	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Veracruz

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
VER15150400598336	Proyectos Regionales 2015, Colonia Plan De Ayala	20150300280962	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,733,531	\$9,733,531	\$5,589,332	\$5,589,332	55.89	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400598345	Proyectos Regionales 2015 (Suministro e instalación de Semáforos y Señalética Urbana En Boulevard Miguel Aleman, Ruiz Cortines Y Avila Camacho, Av. Escalera Mexicana, Costa Verde)	20150300280963	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,215,000	\$9,215,000	\$7,067,764	\$7,067,764	74.40	\$0	Mobiliario y equipo	100,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400603470	Proyectos Regionales 2015 (Rehabilitación De Bibliotecas, Escuelas Primarias, Jardín De Niños - Y Secundarias Y Centros De Atención Especial), Boca Del Rio, Veracruz		Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,823,923	\$9,823,923	\$8,160,550	\$8,160,550	81.61	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400609393	Proyectos Regionales 2015 (Reparación de Pavimentación Asfáltica De Calle Privada Tinajas Norte Entre Calle Macayucan Y Calle Angostura, Colonia Petrolera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave)	2015030028911	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,107,127	\$1,126,550	\$1,107,127	\$1,107,127	\$774,982	\$774,982	\$774,982	68.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
VER15160200680915	Proyectos Regionales 2015, Reposición De Luminarias En Colonias Y Fraccionamientos Sera. Itapar Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280937	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,775,830	\$19,775,830	\$19,775,830	\$17,707,384	\$17,707,384	88.54	\$0	Luminaria	20,000	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: es una obra del 2015, se volvió a capturar ya que no aparecia en el año 2016 para el 2° semestre para el seguimiento de las obras 2015. en el año 2015 si aparece. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160100632755	Reparación de Pavimentación Asfáltica De Calle Privada Tinajas Norte Entre Calle Anton De Alaminos Y Calzada Costa Verde, Fraccionamiento Tinajas, Boca Del Rio	2016300280004	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160100632768	Bachos General	2016300280007	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,631,347	\$4,631,347	\$2,315,674	\$4,631,347	\$959,838	\$959,838	\$959,838	20.72	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160200650250	Urbanización De Col. Ampliación Miguel Aleman, Calles Colonos Unidos Y Muchite - 22382	22382	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,500,000	\$3,900,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,950,000	\$1,950,000	30.00	\$0	Otros	550	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra en construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160200657404	Urbanización De Col. Ampliación Miguel Aleman, Calle Mangle Prieto Y Callejon - 22397	22397	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,250,000	\$1,950,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$975,000	\$975,000	30.00	\$0	Otros	255	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra en construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.