

Veracruz de Ignacio de la Llave

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
VER16160200657404	Urbanización De Col. Ampliación Miguel Aleman, Calle Mangle Prieto Y Callejon - 22397	22397	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,250,000	\$2,925,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$2,700,955	\$2,700,955	83.11	\$0	Otros	255	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: se coloco una fotografia en el apartado de conclusion ya que el sistema solicitaba forzosamente agregar una fotografia para poder realizar la actualización de la captura y en el apartado de seguimiento no dejaba capturarlo ya que decía que el espacio de fotografías en este apartado estaba lleno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160200659916	Programa Para El Establecimiento De Estudios Ecologicos En Los Municipios De Las Zonas De Atención Prioritarias - 34501	54501	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66,998	\$66,998	\$66,998	\$20,099	\$20,099	\$0	30.00	\$0	Piezas	60	100.00	0.00	Financiera: EL RECURSO CORRESPONDE A FISE 2016 / Física: EL RECURSO CORRESPONDE A FISE 2016 / Registro: EL RECURSO CORRESPONDE A FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160200659917	Urbanización De Col. Ampliación Miguel Aleman, Calle Mangle Blanco - 22345	22345	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,250,000	\$2,925,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$975,000	\$975,000	30.00	\$0	Otros	210	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160200659918	Rehabilitación Alumbrado Publico - 22446	22446	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016		\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	100.00	\$0	Otros	85,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160200659905	Construcción De Sala Digital En La Fac. De Ciencias Y Técnicas De La Comunicación, Región Veracruz	401C4100160011.16	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR, EN PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA SALUDACION DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160300741892	Rehabilitación De Edificios A, B, Y C En Sec-Tec Secundaria Técnica Pesquera Num. 114, Clave 30dst0114e	30DST0114E	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	Educación	En Ejecución	2016	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$274,039	\$274,039	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 958.00 M2 / Registro: ESCUELAS AL CIEN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160300742631	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Sec-Gral Ilustre Instituto Veracruzano, Clave 30es0128o	30EES0128O	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	Educación	En Ejecución	2016	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$1,730,769	\$1,730,769	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 2,783.00 M2 / Registro: ESCUELAS AL CIEN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.